



## 212

**Kulturministeriet.** København, den 10. juni 2020.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot med en fordyrelse af på 50,2 mio. kr. (2020-pl) fra 276,2 mio. kr. (2020-pl) til 326,4 mio. kr. (2020-pl). Projektet er oprindeligt hjemlet med akt 128 af 13. maj 2015 med en udgift på 270,0 mio. kr. (2015-pl).

Merudgiften på 50,2 mio. kr. finansieres af hhv. fondsmidler fra A. P. Møller Fonden og Realdania (samlet 27,6 mio. kr.), Nyborg Kommune (11,3 mio. kr.), og af den opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*anlægsbevilling*) (11,3 mio. kr.).

Forslaget medfører, at udgifts- og indtægtsbevillingen på § 21.33.78. Slots- og Ejendomsvirksomhed reduceres med 15,5 mio. kr. i 2020.

- b. Finansudvalget tiltrådte med akt 128 af 13. maj 2015, at Slots- og Kulturstyrelsen igangsatte projektet om restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot. Projektet omfatter restaurering af den oprindelige Kongefløj og Vagttårnet, en ny udformning af byens torv foran rådhuset samt opførelse af nybyggeri, der er en fortolkning og delvis genopførelse af den oprindelige borgstruktur og skal indeholde adgangsveje til den oprindelige fløj, og sædvanlige museumsfaciliteter, billet- og toiletfaciliteter, butik, cafe, særudstillings-lokaler og foredragssal.

Projektets samlede økonomiske ramme blev på aktstykket forudsat til 270 mio. kr. (2015-pl). Herudover er der gennemført indledende forundersøgelser for 7,6 mio. kr. Projektet gennemføres med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre og finansieres med 40,0 mio. kr. (2015-pl) fra § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed, mens det resterende beløb finansieres af donationer fra A. P. Møller Fonden og Realdania samt bidrag fra Nyborg Kommune. Projektet var i aktstykket forudsat færdiggjort i 2019.

Senest har kulturministeren orienteret Finansudvalget den 4. februar 2020 om projektets udvikling og en forventet fordyrelse af projektet.

Fordyrelsen af projektet skyldes, at projektet siden godkendelsen i maj 2015 er blevet udvidet, så Vagttårnet forhøjes. Forhøjelsen var ikke en del af det oprindelige projekt, men følger af, at der i

aktstykket fra maj 2015 var forudsat en arkitektkonkurrence. Beslutningen om tårnforhøjelsen blev truffet i 2017 af projektets styregruppe for at imødekomme kravene i arkitektkonkurrencens dommerbetænkning, og gør det muligt at genskabe det afgørende vartegn for Nyborg Slot. Den samlede udgift til tårnprojektet er på 26,4 mio. kr. (2020-pl), heraf finansierer A. P. Møller Fonden og Realdania tilsammen 15,6 mio. kr., Nyborg Kommune bidrager med 5,4 mio. kr. og § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed finansierer de resterende 5,4 mio. kr. af tårnprojektet.

Dertil er der foretaget tilpasninger af det oprindelige projekt således, at der har kunnet skabes grundlag for de nødvendige tilladelser/dispensationer efter fredningslovgivningen. Blandt andet ændres projektet for Udstillingsfløjen så grundlæggende, at der reelt set er tale om en fuldstændig omprojektering. Det har medført ekstraomkostninger særligt til yderligere projekteringsarbejde hos arkitekt og ingeniør, opgjort til i alt 21,8 mio. kr.

Endelig anvendes i alt 2,0 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser.

Fordelingen af merudgiften over perioden fremgår af tabellen nedenfor:

<i>Mio. kr. (2020-pl)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>I alt</b>
<b>Forhøjelse af Vagttårn</b>	-	-	8,1	8,1	10,2	26,4
<b>Rådgiverhonorar vedr. projektændringer mm.</b>	7,1	7,1	4,8	1,4	1,4	21,8
<b>Arkæologiske undersøgelser</b>	-	1,0	1,0	-	-	2,0
<b>I alt</b>	7,1	8,1	13,9	9,5	11,6	50,2

Projektet planlægges nu færdiggjort i 2023.

Merudgiften til Vagttårnet, rådgiverhonorarer vedrørende projektændringer og arkæologiske undersøgelser omfatter perioden 2018 til 2022, og merudgiften påvirker således ikke færdiggørelsesåret 2023. Aktiviteterne i 2023 er hovedsageligt afslutningen af den fysiske udførelse af udstillingsbygningen, som ikke i sig selv er berørt af fordyrelserne.

Udgifterne til det samlede projekt fordeler sig således:

<i>Mio. kr. (2020-pl)</i>	<b>2015-2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>I alt</b>
<b>Restaurering og nybyggeri på Nyborg slot</b>	82,1	45,0	84,5	90,9	23,9	326,4

Med fordyrelsen på 50,2 mio. kr. (2020-pl) øges finansieringen fra § 21.33.78. Slots- og Ejendomsvirksomhed (*anlægsbevilling*) fra 43,6 mio. kr. (2020-pl) i det oprindelige projekt til 54,6 mio. kr. (2020-pl).

Den samlede finansiering af projektet er herefter:

<b>Bidragyder</b>	<i>Mio. kr. (2020-pl)</i>
A. P. Møllers Fond	114,0
Realdania	108,6
Nyborg kommune	49,2
§ 21.33.78. Slots- og	54,6

## ejendomsvirksomhed

<b>I alt</b>	326,4
--------------	-------

*Risikovurdering*

Der er indgivet fire klagesager til Natur- og Miljøklagenævnet, der har opsættende virkning for projektet og forventes afgjort medio 2020. Gennemførelsen af projektet vil være betinget af klagesagernes afgørelse til projektets fordel. Ønsket om forelæggelse af et betinget aktstykke er begrundet i hensynet til projektets totaludgift og den samlede tidsplan, idet en udskydelse af forelæggelse af aktstykket til efter sagernes afgørelse vil forsinke og fordyre projektet væsentligt.

Der er desuden risici fremadrettet i tilknytning til den kommende licitation og til byggefasen af den nye udstillingsfløj. Disse risici vurderes at være håndterbare, men dog i den højere ende i forhold til byggerier af tilsvarende volumen.

Som følge af forlængelsen og fordyrelsen af projektet og dermed, at afløbet for projektet er ændret, er der behov for at reducere de optagne indtægter (donationer fra fonde og kommuner) og tilsvarende udgiftsbevilling under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*anlægsbevilling*) med 15,5 mio. kr. i finansåret. Udgifter og donationerne optages i stedet på forslag til finanslov 2021.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:

§ 21.33.78.	Slots- og ejendomsvirksomhed ( <i>Anlægsbev.</i> ),	Udgift
	10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.	
	51. Anlægsaktiver	-15,5 mio. kr.
§ 21.33.78.	Slots- og ejendomsvirksomhed ( <i>Anlægsbev.</i> )	Indtægt
	10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.	
	87. Donationer	-15,5 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget, da ændringen i projektets totaludgift er større end 10 mio. kr. *jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1.*
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Slots- og Kulturstyrelsen fortsætter restaurering og nybyggeri af Nyborg Slot med en forhøjelse af totaludgiften fra 276,2 mio. kr. (2020-pl) til 326,4 mio. kr. (2020-pl), svarende til en forhøjelse på 50,2 mio. kr., hvoraf fonde og Nyborg Kommune finansierer i alt 38,9 mio. kr. og de resterende 11,3 mio. kr. finansieres af den opførte bevilling under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*anlægsbevilling*).

I finansåret reduceres de forventede udgifter og indhentede donationer med 15,5 mio. kr. i forhold til den optagne bevilling til projektet.

Kulturministeriet optager følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020:

---

<i>Mio. kr.</i>		Udgift	Indtægt
§ 21.33.78.	Slots- og ejendomsvirksomhed	-15,5	-15,5

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 10. juni 2020*

JOY MOGENSEN

/ Jørgen Westphal

Til Finansudvalget.