

## Modernisering af politiets bygningsmasse

17. juni 2020

### Initiativet

Med justitspuljen er der afsat i alt 16 mio. kr. i perioden 2018-2021 til modernisering af politiets bygningsmasse, jf. *tabel 1*.

Tabel 1 Modernisering af politiets bygningsmasse				
Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020	2021
<b>Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.</b>				
Modernisering af politiets bygningsmasse	3,5	3,0	4,5	5,0
<b>I alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>

Det fremgår af aktstykke nr. 159, som Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 30. august 2018, at moderniseringen af politiets bygningsmasse vil omfatte såvel politistationer som tjenesteboliger med detentioner efter en prioriteret liste, hvor genopbygningen af bygningerne i dårligst stand vægtes højest. Et løft af Grønlands Politis bygningsmasse vil være med til at sikre, at de fysiske rammer for effektiv og tryghedsskabende politibetjening er til stede, samt at politiet er en tidssvarende og effektiv arbejdsplads.

### Implementeringsplan

Grønlands Politi har udarbejdet en genopretningsplan for de bygninger, hvor der vurderes at være behov for modernisering. Genopretningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Masanti A/S, som er ansvarlig for projektering og udførelse heraf.

Genopretningsplanen omfatter modernisering af politistationer og detentioner i 12 byer og bygder.

Det kan oplyses, at den konkrete tidsplan er afhængig af, at der kan rekvireres håndværkere og entreprenører til de enkelte steder, hvilket kan være en udfordring.

### Status

Moderniseringen af politistationen og detentionen i Narsaq og detentionen i Paamiut blev udskudt til primo 2020, da det ikke var muligt at få håndværkere til at byde på entreprisen i 2019. Der er nu kontraheret med entreprenører, og moderniseringen er påbegyndt i maj 2020.

Moderniseringsplanen har generelt været forsinket som følge af Masantis forhold såsom eksempelvis rekrutteringsudfordringer af ingeniører i forbindelse med ud-

arbejdelse af udbudsmateriale. Grønlands Politi har ansat en byggefaglig projektleder, der sammen med Masanti vil understøtte, at der sker den fornødne fremdrift i 2020.

I løbet af 2020 forventes moderniseringen af politistationer i 10 byer/bygder gennemført, og i løbet af 2021 forventes moderniseringen af politistationen i to byer gennemført.

## Økonomi

Af *tabel 2* nedenfor fremgår politiets realiserede forbrug i 2018 og 2019 samt det forventede forbrug i 2020 og 2021.

Tabel 2				
Forbrug i 2018 og 2019, mio. kr. (løbende priser)	Realiseret forbrug		Forventet forbrug	
	Mio. kr.	2018	2019	2020
Modernisering af politiets bygningsmasse	0,0	0,6	11,1	4,3
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>11,1</b>	<b>4,3</b>