



Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Den 1. december 2020

Orientering vedrørende bygge- og anlægsprojekt "Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje"

Projektet vedr. etablering af spor og veje ved Oksbøl Skydeterræn blev tiltrådt med finansloven for 2018 og fremgår af anlægsskemaet på § 12.14.03.10. Bygge- og anlægsarbejder. Forsvarsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at bygge- og anlægsprojektet er blevet forsinket. Projektet var indledningsvist forventet afsluttet i 2020, men forventes nu først afsluttet medio 2024.

Anlægsprojektet bygger på en aftale mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Naturstyrelsen om etablering af ca. 50 km. militære kørespor i Naturstyrelsens områder, som grænser op til skyde- og øvelsesområdet i Oksbøl.

Forsinkelsen skyldes dels, at der har pågået en længere drøftelse med Naturstyrelsen med henblik på at nå til enighed om placeringen af sporene i Naturstyrelsens område, dels har etableringen af kampvognsspor vakt bekymring hos beboere i området. Disse forhold har skabt et væsentligt behov for at afsætte ekstra tid til en tættere dialog med beboerne samt Naturstyrelsen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har derfor justeret tidsplanen, herunder afsat ekstra tid til indhentelse af myndighedsgodkendelser og indgåelse af aftaler med lodsejere og ledningsejere. Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2022 og afsluttet medio 2024.

Finansudvalget orienteres, da forsinkelsen vurderes som en væsentlig ændring af projektets tidsplan.

De samlede bygge- og anlægsudgifter i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojektet afholdes på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder. Anlægsprojektets totaludgift på 52,8 mio. kr. (2018-pl) er uændret og forventes afviklet i henhold til den ændrede tidsplan med følgende betalingsafløb:

Tidsplan og betalingsafløb for projekt "Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje" (mio. kr., 2018-pl)

Finansår	Oprindeligt betalingsafløb	Nyt betalingsafløb	Forskel
2018	5,2	0,0	-5,2
2019	26,9	0,6	-26,3
2020	20,7	0,5	-20,2

2021	0,0	6,7	6,7
2022	0,0	10,0	10,0
2023	0,0	20,0	20,0
2024	0,0	15,0	15,0
I alt	52,8	52,8	0,0

Med venlig hilsen

Trine Bramsen