

Tidslinje (1. oktober – 20. december 2020)

Dato & Tid	Handling	Aktør & Præcisering
1.-2. oktober	Der indsendes materiale og afholdes et KU-møde – beslutning om at begynde at aflive smittede og ikke smittede mink indenfor bestemte zoner	Miljø- og Fødevareministeriet Sundheds- og ældreministeriet Finansministeriet Erhvervsministeriet
2. oktober	SSI Risikovurdering	SSI
10. oktober	Seneste estimat fra København Fur er, at der nu er 4 mio. Mink, som skal aflives og det udvikler sig løbende	MVFM & MST
22. oktober	Mailkorrespondance omkring DAKAs kapacitet, de nøjagtige tal ikke oplyst, men anslået omkring 400 containere til rådighed, med en kapacitet på 10-15 ton pr. container	FVST og DAKA
23. oktober	SSI-risikovurdering Pr. 21/10 er der 129 minkfarme med verificerede smitte og yderligere 26 minkfarme under mistanke	SSI
28. oktober	DAKA udmelder at de har problemer med at øge deres kapacitet i det efterspurgte tempo fra FVST	DAKA og FVST
29. oktober	FVST kontakter MST for at få en liste over hvilke affaldsforbrændingsanlæg der er godkendt til at modtage klinisk risikoaffald (f.eks. smittede mink)	FVST og MST
30. oktober	NOST/Politiet fremsender information om to affaldsforbrændingsanlæg, der er i stand til at forbrænde mink	NOST
30. oktober	SSI-risikovurdering Pr. 28/10 er der 166 minkfarme med verificerede smitte og 20 yderligere minkfarme under mistanke	SSI
31. oktober	DAKA meddeler at de ikke kan modtage mink de næste 24 timer	DAKA
31. oktober	Notat om bortskaffelse af aflivede mink	MVFM
2. november	Der er nu konstateret SARS-CoV-2 smitte på 191 minkfarme	
3. november	Notat udarbejdet af MST, omhandlende vurdering af forbrændingsanlæggenes kapacitet i forhold til afbrænding af aflivede ikke-smittede mink	MST
3. november	SSI afgiver en risikovurdering angående human sundhed, hvis minkproduktion forsætter	MVFM, SUM og Statens Serum Institut
3. november	Nikolaj Veje direktør, FVST, sender en SMS til Tejs Binderup MVFM, og spørger om der er noget nyt med forbrændingsanlæggene, da de mangler kapacitet til dagen efter	FVST og MVFM

3. november	Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær indleder kontaktrunde til affaldsforbrændingsanlæg om mulig kapacitet til forbrænding af mink. Lars Hindkjær sender mail inkl. notat om forbrændingskapacitet på forbrændingsanlæg, der kan modtage og forbrænde aflivede mink til Tejs Binderup MFVM	Kontakt til en række af direktører på affaldsforbrændingsanlæg. MST og MVFM
3. november	KU-møde vedr. til SSI-risikovurdering afgivet den samme dag. Beslutning om aflivning af alle mink i Danmark	KU
3. november	FVST udarbejder en situationsrapport, der angiver, at der overvejes alternative destruktionsmetoder som: oplagring i gylletanke, siloer, frysehuse, kølecontainere, anvendelse af forsvarsområder m.v. – herunder nedgravning. Nedgravning anses dog ikke, som aktuell på dette tidspunkt	FVST
4. november	Statsminister Mette Frederiksen meddeler regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark	STM
4. november	Statusopdatering om midlertidig oplagring og bortskaffelse af aflivede mink. Det anføres, at behovet for evt. at kunne nedgrave aflivede mink nu er aktueliseret	NOST-Sekretariat
4. november	FVST er løbende i kontakt med forbrændingsanlæg på Fyn og i Jylland. Den 4/11 har fire affaldsforbrændingsanlæg accepteret at modtage ikke smittede, aflivede mink FVST holder møde med DAKA. DAKA aftager alt, hvad de kan og i øvrigt mere end rammeaftalen forskriver og har ikke kapacitet til mere DAKA har – for at kunne aftage så mange mink som muligt – brug for at kunne foretage leverancer til Tyskland og Sverige af andet materiale end mink	FVST og DAKA
4. november	Problemstillingen med destruktionskapacitet drøftes på NOST-møde kl. 11.00	NOST
4. november	Veterinærdirektør Hanne Larsen (FVST) sender mail til NOST vedr. anmodning om kapacitetsforøgelse	FVST og NOST
4. november	FVST udarbejder et udkast til mailen til KL om nedgravning til NOST'en, men vil have det kvalitetssikret af MST	FVST og MST
4. november	Yvonne Korup, MST har kontakt til forbrændingsanlæg vedr. Miljøgodkendelser og slagter	MST
4. november	Der afholdes skypemøde om aftenen mellem FVST, departementschefen og direktør Lars Hindkjær, hvor det aftales at påbegynde	FVST og MST

	afsøgning efter egnede huller til nedgravning. FVST sender anmodning til MST om foreløbig afsøgning efter fem huller i nærmere beskrevne områder	
4. november	Paolo Perotti (MVFM) meddeler justitsministeriet at MFVM ikke mener der er lovhjemmel til de aflivning af alle mink i Danmark som udmeldt på Statsministerens pressemøde om aflivning af mink	MVFM
4.-6. november	Dialog Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Departementet omkring status på mulige arealer	FVST, MST og NST
5. november	Plan for aflivningen på fire dage for besætninger i Nordjylland. Planen foreligger d. 6 november om morgenen	
5. november	NOST-møde. Rigspolitiet oplyser, at det er et ønske, at man kan have gennemført aflivningerne af mink indenfor 10 dage	NOST
5. november	Ejendomsstyrelsen modtager varsel fra Forsvarsministeriet om mulig støtte til Fødevarestyrelsens etablering af udgravningsområder til deponi af mink	FES og FMN
5. november	Efter drøftelser med DAKA igangsættes undersøgelser om midlertidig placering af døde mink	DAKA
5. november	På baggrund af indledende kontakt fra Miljøstyrelsens direktør tager FVST kontakt til forbrændingsanlæg på Sjælland	MST og FVST
5. november	Miljøstyrelsen retter henvendelse til Naturstyrelsen om udpegning af mulige arealer til nedgravning Miljøstyrelsen udarbejder udkast til bekendtgørelse i henhold til MBL § 19, stk. 5. Miljøstyrelsen giver efter bemyndigelse fra departementet dispensation til at påbegynde gravning inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse	Naturstyrelsen og Forsvaret
5. november	Politiet meddeler, at forsvaret forestår prøvegravningerne	Politiet og Forsvaret
5. november	Dialog ml. Nikolaj Veje (FVST) og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, NOST og Forsvarsministeriet vedr. nedgravning	FVST, NST, MST, NOST og FMN
5. november	Fødevarestyrelsen udarbejder udkast til en bekendtgørelse med henblik på i overensstemmelse med biproduktforordningen at tillade nedgravning af pelsdyrene Bekendtgørelsen sendes i høring hos Miljøstyrelsen, der oplyser, at det er Naturstyrelsen, der udpeger arealerne, og at bekendtgørelsen derfor skal tilrettes	Fødevarestyrelsen

5. november	FVST sender udkast til bekendtgørelsen om nedgravning af pelsdyr til kommentering hos MST	FVST og MST
5. november	Intern korrespondance i FVST vedr. Forsvarets arealer og mulighed for nedgravning Forsvarsministeriet igangsætter efter dialog med MST og NST afklaring vedr. deres arealer	FVST, MST og NST
5. november	Ejendomsstyrelsen modtager mail med bemyndigelse fra forsvarsministeriet (FMN-CHSIO)	FMN
5. november	FVST's Bekendtgørelsen om nedgravning af pelsdyr træder i kraft	
5. november	Miljøstyrelsen informerer Holstebro Kommune og Forsvarets Ejendomsstyrelse om, at styrelsen har givet dispensation fra MBL § 19, om at kommunen skal give tilladelse til nedgravning af mink på forsvarets areal i Holstebro	MST, FES og Holstebro Kommune
5. november	Ejendomsstyrelsen anmoder Miljøstyrelsen om modtagelse af tilsvarende dispensation vedrørende Karup	FES og MST
6. november	Ejendomsstyrelsen stab sender orientering til fungerende chef for Ejendomsstyrelsen om de opgaver, som Ejendomsstyrelsen skal udføre til støtte for Fødevarestyrelsen	
6. november	Morgenmøde i Ejendomsstyrelsens operationsrum med ISS	FES
6. november	Miljøstyrelsen screener områder i Holstebro og Karup for miljø- og naturhensyn	MST
6. november	FVST får pr. telefon bekræftet af Per Schriver (MST), at Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan graves på bestemte arealer Senere sendes der en rettelse. Dette skyldes at Oksbøl ikke længere kunne anvendes, og man tilføjede derfor i Karup i stedet	FVST, NOST, MST, FMN
6. november	FVST bestiller og modtager en risikovurdering fra DK VET vedr. Risikovurdering på nedgravning af smittede mink	FVST
6. november	Miljøstyrelsen meddeler Ejendomsstyrelsen dispensation fra kravet om miljøtilladelse til nedgravning af pelsdyr i Karup	Et afstandskrav på 300 meter til Boutrup sø fremgår <u>ikke</u> af hverken kort, dispensation eller korrespondance med Miljøstyrelsen
6. november	Miljøstyrelsen informerer Viborg Kommune og Flyvestationen Karup om, at styrelsen har givet dispensation fra MBL § 19 om, at kommunen skal give tilladelse til nedgravning af mink på flyvestationens areal i Karup	MST og Viborg Kommune
6. november	Dansk Affaldsforening henvender sig til MST, om at flere af de mindre affaldsanlæg ikke er	MST

	blevet kontaktet vedrørende forbrænding af mink	
6. november	Ejendomsstyrelsen udarbejder foreløbig instruktion for gravearbejdet til Ejendomsstyrelsens tre berørte distrikter, der afholdes VTC med distrikter og foreløbig instruktion udsendes. Foreløbig instruktion er udarbejdet med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens krav i seneste SOP og er vedhæftet.	FES
6. november	Bekendtgørelse nr. 1569 af 06/11/2020 om nedgravning af pelsdyr træder i kraft	
6. november	FO FKO_NOST sender meddelelse om, at fødevarestyrelsen har besluttet, at smittede og ikke-smittede dyr sammenblandes i forbindelse med nedgravning	
6. november	Prøvegravninger påbegyndes sidst på dagen	
6. november	FO FKO-NOST sender meddelelse fra NOST/Fødevarestyrelsen Forsvarskommandoen anmodes om at behandle Fødevarestyrelsens anmodning om støtte som følger: <ul style="list-style-type: none"> • Udpege specifikke nedgravningsområder på de områder, hvor nedgravningen gennemføres på Forsvarsministeriets arealer. • Gennemføre udgravning af og efterfølgende påfyldningen af jord og kalk efter fødevarestyrelsens retningslinjer (opdateret SOP vedhæftet), idet opgaven forventes påbegyndt fra 6. november 2020 	FKO, NOST og FVST
6. november	Besked om, at der skal bestilles kalk og hvordan man skal omgås med dette med dette	FES
6. november	Der foretages fortsat prøvegravning i Karup, Holstebro og Store Vildmose. Strømførende ledninger og rør i jorden er undersøgt og eneste begrænsning er konstateret i et område i Karup Endelig instruktion udsendes til Ejendomsstyrelsens tre berørte distrikter	
6. november	FO FKO-NOST sender meddelelse fra NOST/Fødevarestyrelsen om identificering af betonplader til opbevaring af aflivede mink frem til endelig bortskaffelse	FKO, NOST og FVST
7. november	Ejendomsstyrelsen sender plan, status og anmodning til Forsvarsministeriet, FKO-X og FKO-NOST vedr. Udgravning til deponi af mink Ejendomsstyrelsen anmoder FVST om at udpege personale, som kan vejlede, godkende, rådgive mv. I forbindelse med nedgravningen,	

	da Ejendomsstyrelsen ikke har den nødvendige faglige ekspertise inden for deponering af dyr	
7. november	Ejendomsstyrelsen sender statusrapport til Forsvarsministeriet, FKO-JOC og FO FKO-NOST	FES, FKO og NOST
7. november	MST har nu kontaktet de mindre affaldsanlæg og indgået aftale med disse angående forbrænding af mink	MST
7. november	FVST kontakter MST med et forventet estimat på forbrændingskapacitet på 336-360 tons i døgnet. Dette hæves en smule, eftersom de mindre anlæg begynder at melde ind	FVST og MST
7. november	Ejendomsstyrelsen sender statusrapport til Forsvarsministeriet, FKO-JOC og FO FKO-NOST Ejendomsstyrelsen anmoder om at: FVST udarbejder en ny SOP om faglig korrekt beskrivelse af arbejdets udførelse samt vejledning om sikkerhedsudstyr mv, om beregning af anvendelse af kalk er korrekt, samt at de påtager sig ledelse af de to udgravningsområder	FES, FMN, FKO og NOST
7. november	Den første kalkleverance når i Karup lørdag d. 7. november. Samme dag nedgraves de første mink fra zone 2 i Karup	
8. november	Holstebro modtager den første sending kalk sent på eftermiddagen, og nedgravning af mink påbegynder samme aften	
8. november	Yvonne Korup kontorchef, MST skriver ud til forbrændingsanlæggene, at det er DAKA, som står for logistikken for leverance af mink	MST og DAKA
8. november	Ejendomsstyrelsen sender statusrapport til Forsvarsministeriet, FKO-JOC og FO FKO-NOST Af statusrapporten fremgår, at Fødevarestyrelsens repræsentant er ankommet til Holstebro kl. 11:00 samt var til stede i Karup	
8. november	Ejendomsstyrelsen sender statusrapport til Forsvarsministeriet, FKO-JOC og FO FKO-NOST Ejendomsstyrelsen anmoder om at: Fødevarestyrelsen prioriterer hyppig fysisk tilstedeværelse fra mandag den 9. november 2020 morgen. Det er væsentligt for opgavens løsning, at der kan ydes faglig ledelse af de to udgravningsområder, løbende faglig vejledning af civile leverandører samt tilsikrer, at sikkerhedsbestemmelser og foranstaltninger for at undgå unødigt smitte overholdes	FES, FKO, FKO-NOST og FVST
6.-9. november	Miljøstyrelsen screener yderligere områder, der bringes i spil. Der udstedes dispensationer efter skovloven, som dog ikke udnyttes (bortset fra prøveopgravning), da de pågældende områder af andre grunde er uanvendelige. Tilladelserne efter skovloven er efterfølgende trukket tilbage	

9. november	Viborg Kommune kontakter Ejendomsstyrelsen vedrørende restriktioner i forhold til Kølvrå Vandværk	FES
9. november	<p>Miljøstyrelsen har vurderet graveområderne ud fra tilsendt kortmateriale. Miljøstyrelsen har endvidere været i dialog med Viborg og Holstebro kommuner</p> <p>Miljøstyrelsen oplyser, at der skal holdes 300 meters afstand til Boutrup Sø.</p> <p>Ejendomsstyrelsen oplyser Miljøstyrelsen om, at dette krav ville reducere arealet betydeligt, hvorfor det ville kunne blive nødvendigt at udpege et tredje udgravningssted</p> <p>Miljøstyrelsen oplyste, at styrelsen ville genoverveje anbefalingen</p> <p>Miljøstyrelsen oplyser følgende:</p> <p>KARUP: Der er ingen problemer i forhold til vandindvindingsområdet (Kølvrå Vandværk). Området øst for stien må også benyttes</p> <p>HOLSTEBRO: Her er der heller ingen problemer, blot skal der holdes en afstand på 300 meter til søbredden. Dette ud fra et forsigtighedsprincip</p> <p>Miljøstyrelsen undersøger fortsat, om der er såkaldte "enkeltindvindere" (egen brøndboring) i nærheden. Styrelsen vender tilbage vedrørende dette</p>	
9. november	Miljøstyrelsen tager telefonisk kontakt til Forsvarets Ejendomsstyrelse og gør opmærksom på afstandskrav på 300 m. til Boutrup Sø fra nærmeste minkgrav under hensyntagen til forsigtighedsprincippet	MST og FES
9.-10. november	Miljøstyrelsen Østjylland har kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen i Holstebro Kommune og Viborg Kommune om mulig påvirkning af overfladevand i forbindelse med nedgravningen	MST
10. november	FVST skriver ud til forbrændingsanlæggene, at der har været logistik problemer og udfordringer med at udnytte kapaciteten, hvilket har været grunden for, at nogle af forbrændingsanlæggene ikke har modtaget mink endnu	FVST
10. november	<p>Forsvarets Ejendomsstyrelse vender tilbage til MST med ønske om, at styrelsen genovervejer afstandskrav på 300 m</p> <p>Miljøstyrelsen svarer at afstandskravet fastholdes og informerer også FVST og Naturstyrelsen om det</p> <p>Udgravede render, som er tættere end 300 meter på Boutrup Sø, men ikke anvendt til</p>	

	mink, skal tildækkes efter aftale med Miljøstyrelsen	
10. november	Ejendomsstyrelsen orienterer internt om Miljøstyrelsens beslutning	
11. november	Ejendomsstyrelsen orienterer internt om Miljøstyrelsens beslutning	
9.-12. november	Der kommer mere præcise oplysninger fra forsvaret om placering af de to graveområder. Miljøstyrelsen udfører risikovurdering af de to graveområder, og har kontakt til Holstebro og Viborg Kommune NOST/Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen arbejder fortsat med at skaffe forbrændingskapacitet	
12. november	Miljøstyrelsen skriver til Forsvarets Ejendomsstyrelse, at eventuelt åbne grave, hvor der ikke er fyldt mink i, og som ligger indenfor 300 m. afstand skal dækkes til, så der ikke kan løbe væske fra minkene hen til søen Forsvarets Ejendomsstyrelse svarer samme aften, at arbejdet med at dække de grave til, der ligger indenfor 300 m. afstand forventes afsluttet samme aften, og at der ikke er fyldt mink i de pågældende grave	MST og FES
13. november	Ejendomsstyrelsen sender fotodokumentation fra udgravningsområde Holstebro til Miljøstyrelsen vedrørende tildækning af ikke benyttede render, som var vurderet tættere end 300 meter på Boutrup Sø	FES og MST
13. november	Ejendomsstyrelsen modtager mailkorrespondance mellem FKO -NOST og Miljøstyrelsen, hvor styrelsen indikerer, at der skal foretages en fuld miljøvurdering af udgravningsområderne med mindre, at Forsvarsministeriet anvender Miljøvurderingslovens § 4	FES, FMN, MST og FKO-NOST
13.-15. november	Miljøstyrelsen risikovurderer kapacitetsudvidelser i Holstebro og Karup	Arbejdet med nedgravning af mink pågår
14. november	FKO -NOST meddeler, at udgravningsarbejde i Karup og Holstebro skal standses	
16. november	Forsvarsministeriet meddeler godkendelse af anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i Miljøvurderingslovens § 4 Forsvarets Ejendomsstyrelse, oplyser at man er blevet opmærksom på, at den første rende, der blev gravet og i fyldt mink ligger 250 m. fra Boutrup Sø Opmærksomheden på forsigtighedsprincippet, som Miljøstyrelsen kommunikerede den 9. november, har været på de østligste render, som blev tildækket på Miljøstyrelsens	FMN, FES og MST

	anmodning. Forsvarets Ejendomsstyrelsen beklager dette	
16. november	Forsvarsministeriets meddelelse til Forsvarskommandoen, Ejendomsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen om forsvarsministerens beslutning vedrørende godkendelse af anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i Miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 i relation til nedgravning af aflivede mink	
16. november	Ejendomsstyrelsen modtager via FKO-NOST godkendelse fra Miljøstyrelsen til yderligere udgravning i Holstebro inden for de områder, som Miljøstyrelsen modtog kort af den 9. november 2020	
16. november	Ejendomsstyrelsen kontakter Miljøstyrelsen vedrørende udgravede og fyldte render, som vurderes at være nærmere end 300 meter på Boutrup Sø	
17. november	Miljøstyrelsen udfører tilsyn i Holstebro	
18. november	Miljøstyrelsen udfører tilsyn i Karup	
18. november	Forsvarskommandoen meddeler, at Fødevarestyrelsen har meddelt tilladelse til, at udgravning kan genoptages i Karup. Miljøstyrelsen kontakter Ejendomsstyrelsen på baggrund af Forsvarsministerens beslutning om at anvende undtagelsesbestemmelsen i Miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 i relation til nedgravning af aflivede mink	FKO, FVST, MST og FMN
20. november	Miljøstyrelsen foretager opmåling af de først udgravede og fyldte render i udgravningsområde Holstebro	MST
24. november	FVST Skriver til DAKA, at der vil blive ringet til forbrændingsanlæg med besked om der ikke længere er brug for ekstra bemanning til modtagelse af mink. Renderne i Holstebro er midlertidigt lukket og forventes lukket permanent. Renderne i Karup er stadig åbne, men forventes at lukke i nærmeste fremtid.	FVST og DAKA
26. november	Holstebro Kommune; Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalget at sagen om mink bliver drøftet.	Holstebro Kommune
8. december	Ministerens udtaler på et Samråd, at der ikke har været kapacitet til at brænde mink Direktøren for Dansk Affaldsforening udtaler sig på denne baggrund til medierne – det udtales, at anlæggenes kapacitet ikke er blevet udnyttet.	

8. december	Holstebro Kommune sender på baggrund af et møde d. 7 december mellem FVST og kommunerne, et brev til fødevareminister Rasmus Prehn om at miljølovgivningens regler om konkrete vurderinger eller miljøvurderingsprocesser ikke er blevet overholdt.	
-------------	---	--