

## Modernisering af politiets bygningsmasse

24. juni 2022

### Initiativet

Med justitspuljen er der afsat i alt 16,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 til modernisering af politiets bygningsmasse, jf. *tabel 1*.

<b>Tabel 1</b>				
<b>Modernisering af politiets bygningsmasse</b>				
<b>Mio. kr. (løbende priser)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.</b>				
Modernisering af politiets bygningsmasse	3,5	3,0	4,5	5,0
<b>I alt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>

Det fremgår af aktstykke nr. 159, som Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 30. august 2018, at moderniseringen af politiets bygningsmasse vil omfatte såvel politistationer som tjenesteboliger med de-  
tentioner efter en prioriteret liste, hvor genopbygningen af bygningerne i dårligst stand vægtes højest.

Et løft af Grønlands Politis bygningsmasse vil være med til at sikre, at de fysiske rammer for effektiv og tryghedsskabende politibetjening er til stede, samt at politiet er en tidssvarende og effektiv arbejdsplads.

### Implementeringsplan

Grønlands Politi har udarbejdet en genopretningsplan for de bygninger, hvor der vurderes at være behov for modernisering. Genopretningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Masanti A/S, som er ansvarlig for projektering og udførelse heraf.

Genopretningsplanen omfatter modernisering af politistationer og detentioner i 12 byer og bygder. Det kan oplyses, at den konkrete tidsplan er afhængig af, at der kan rekvireres håndværkere og entreprenører til de enkelte steder, hvilket kan være en udfordring.

## **Status**

Generelt set har Covid-19 skabt forsinkelser i hele byggebranchen i Grønland, hvorfor Grønlands Politis genopretninger har været særligt udfordret i et marked, der ligeledes oplever stor overophedning. Hertil har moderniseringsplanen generelt været forsinket som følge af Masantis forhold såsom eksempelvis rekrutteringsudfordringer af ingeniører i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. Grønlands Politi har ansat en byggefaglig konsulent, der sammen med Masanti har understøttet, at der skete den fornødne fremdrift i initiativperioden.

Grønlands Politi havde inden initiativets opstart identificeret 17 byer og bygder, hvor der var bygninger med behov for modernisering. Modernisering af 10 af disse lokationer er færdiggjort med udgangen af 2021. Det kan desuden oplyses, at yderligere tre byer og bygder forventes afsluttet i første halvår af 2022.

Initiativet videreføres i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, og de resterende fire lokationer forventes færdigmoderniseret inden udgangen af 2023.

## **Evaluering**

Grønlands Politi har som strategisk pejlemærke for perioden 2019-2022 fokus på den gode arbejdsplads, herunder på det fysiske arbejdsmiljø. Tidligere var stationerne, der er omfattet af nærværende initiativ, præget af at være utidssvarende og nedslidte. I takt med at stationerne er blevet moderniseret, er det Grønlands Politis opfattelse, at det har højnet tilfredsheden med det fysiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Derudover kan stationerne fremadrettet un-

derstøtte en moderne opgaveløsning med fokus på et godt fysisk arbejdsmiljø og sunde arbejdsvaner.

## Økonomi

Af tabel 2 nedenfor fremgår politiets realiserede forbrug fra 2018 til 2021.

<b>Tabel 2</b>				
<b>Forbrug i 2018 til 2021, mio. kr.</b>				
<b>(løbende priser)</b>				
		<b>Realiseret forbrug</b>		
<b>Mio. kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Modernisering af politiets bygningssmasse	0,0	0,6	7,8	8,3
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>

Anm: Tallene er afrundet til nærmest 0,1 mio. kr.

Der kan samlet set opgøres udgifter til initiativet på 16,7 mio. kr. i perioden fra 2019-2021.