



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Ministeren

Dato
10-09-2024

J nr. 2024 - 2683

Orientering om fremsendelse af evalueringsrapport og evalueringsplan om udbuddet af CCUS-puljen

Baggrund

CCUS-puljen fra den politiske aftale "*Klimaaftale for energi og industri mv. 2020*" blev statsstøttegodkendt d. 12. januar 2023, og udbuddet blev vundet af Ørsted, som fik tildelt kontrakt d. 15. maj 2023.

Det følger af statsstøttereglerne, at der skal gennemføres en evaluering af statsstøtteordninger, og planerne for evaluering skal godkendes af Europa-Kommissionen. Evalueringen har til formål at vurdere støtteordningens relative positive og negative virkninger samt incitament-effekt i forhold til målet med støtten.

Evalueringen af CCUS-puljen vil i alt bestå af tre rapporter. Energistyrelsen afholdte i efteråret 2023 et udbud af opgaven med at udarbejde den første evalueringsrapport, som blev vundet af BDO.

Den første evalueringsrapport, der oversendes med dette brev, indeholder en analyse af effekten af udbudsprocessen.

De to øvrige rapporter skal udarbejdes senest i 2031 og 2046 og vil omhandle puljens implementerings- og incitamenteffekt i forhold til støtteordningens formål, som er at sikre en reduktion på 0.4 mio. ton CO₂ årligt fra 2026 og støtte udviklingen af en CCS-værdikæde.

Evalueringsrapportens konklusioner

Overordnet konkluderer BDO, at udbuddet, der endte med en kontrakt til Ørsted, har været korrekt udført og har været i overensstemmelse med at nå de primære formål ved CCUS-udbuddet om at sikre reduktioner på 0,4 mio. ton fra 2026 og støtte udviklingen af CCS-værdikæden. Det fremhæves herudover, at udbudsmaterialet er konsistent, og at det er nemt at afkode formålet med de enkelte dele af materialet. Samtidig understreges det, at Energistyrelsens valg om at gennemføre udbuddet som et udbud med forhandling var baseret på et tilstrækkeligt grundlag. Ligeledes vurderes evalueringsmodellen at være tilstrækkelig.

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



De væsentligste kritikpunkter af udbuddet og udbudsprocessen er ifølge BDO følgende:

Forventet tidsplan for udbudsprocessen

BDO vurderer, at Energistyrelsen undervejs i udbudsprocessen har modificeret tidsplanen, hvorfor der er risiko for, at nogle operatørers deltagelse i udbuddet er blevet negativt påvirket. Dette skal også ses i lyset af, at nogle operatører klart udtalte i markedsdialogen med Energistyrelsen, at den offentliggjorte og forventede tidsplan var for stram i forhold til udførelsen af et udbud og dermed begrænsede deres potentielle deltagelse.

Udbuddet af CCS-puljen i år har en mere lempelig tidsplan, som tager højde for den feedback, som Energistyrelsen har modtaget fra BDO og markedsdialogen. Tilbudsgivere vil have længere tid til at forberede deres tilbud og indgå i konsortier.

Evalueringsmodellen og kravsspecifikation

BDO vurderer, at Energistyrelsen undervejs i udbudsprocessen har modificeret krav relateret til flere af underkriterierne i evalueringsmodellen og i kravsspecifikationen. Ligeledes noterer BDO, at nogle af kravene indebærer tvetydighed og dermed ikke er klart objektivt opnåelige. Overordnet set vurderes det dog, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem tildelingskriterierne og underkriterierne i evalueringsmodellen.

Energistyrelsen arbejder ift. udbuddet af CCS-puljen i år på at sikre, at der er overensstemmelse mellem de elementer, som vurderes som positivt i evalueringsmodellen og de krav og leverancer, som tilbudsgiverne skal inkludere i deres tilbud. Samtidig har Energistyrelsen gennemgå kravspecifikationen for at sikre, at BDOs anbefalinger, som gennemgås mere detaljeret i rapporten – fx angående håndtering af tvetydighed, efterleves.

Med CCUS-puljen blev der taget et vigtigt skridt i retningen mod udviklingen af en værdikæde for CO₂-fangst og –lagring. Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet om udviklingen af CCS i Danmark.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard