



Energistyrelsen

Redegørelse for Energistyrelsens tilsynsarbejde afledt af Energinets replanlægning

Kontor/afdeling
EI

Dato
08-04-2025

J nr. 2025 - 3909

Energistyrelsen fører tilsyn med Energinets netplanlægning og har løbende tilsynsmøder med Energinet herom. Der holdes møder om både Energinets projektportefølje og møder om konkrete problemstillinger i relation til eltransmissionsnettet, Større investeringer i Eltransmissionsnettet godkendes desuden enkeltvis efter § 4 i Lov om Energinet.

Energinets orientering fra august 2024 til KEFM om fordyrelser og forsinkelser af en lang række projekter, den såkaldte "replanlægning", medførte at ENS, i regi af det generelle tilsyn med Energinets netplanlægning, igangsatte dialog med Energinet om de konkrete oplysninger, og efterspurgte yderligere oplysninger om alle de involverede anlægsprojekter, herunder nærmere oplysninger om årsager og konsekvenser.

Energistyrelsens tilsynsarbejde om de meddelte forsinkelser og fordyrelser indebærer, at Energistyrelsen har forholdt sig til projektlister med væsentlige ændringer i økonomi, tidshorisont og scope for etableringsprojekter. Det drejer sig både om projekter, der tidligere har været godkendt efter § 4 i lov om Energinet, men også for mindre projekter der ud fra nyeste prognoser eventuelt kunne udløse behov for § 4-godkendelse som følge af beløbsgrænserne for ministerens godkendelse, *jf. Systemansvarsbekendtgørelsen*. ENS har ud fra disse lister udvalgt en række projekter, der har været særligt fokus på i tilsynsarbejdet. Disse projekter er kendetegnet ved enten meget store overskridelser af det godkendte budget eller væsentlige ændringer i scope. På baggrund af de supplerende oplysninger fra Energinet om disse udvalgte projekter har Energistyrelsen herefter udvalgt en række projekter, hvor Energinet skal fremsende en tillægsansøgning med henblik på en fornyet § 4-godkendelse.

Endvidere har Energistyrelsen efter dialog med Energinet udarbejdet et princippapir til Energinet til brug fremadrettet for at skabe større klarhed om retningslinjerne for Energinets orientering af væsentlige ændringer i Energinets projekter.

Tidslinje over aktioner på baggrund af ENS tilsyn med Energinets replanlægning

- *August 2024:* Energistyrelsen igangsatte en nærmere udvalgt af omfanget for forsinkelser og fordyrelser som led i tilsynsforpligtelsen. På baggrund af Energinets udkastnotat om replanlægning fra august 2024 bad

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



ENS i september 2024 Energinet, om lister over hvilke konkrete anlægsprojekter der var berørt af Energinets replanlægning for at kunne forholde sig til dem jf. ENS's tilsynsforpligtelse.

- *4. november 2024:* Møde mellem KEFM/Energinet/ENS om replanlægning og evt. genbesøg af § 4 godkendte projekter.
- *4. november (under mødet):* ENS modtager udkast til lister med § 4-godkendte projekter der er berørt af replanlægningen.
- *November 2024-primò februar:* Energinet og Energistyrelsen er i løbende dialog om form og detaljegrad for beskrivelserne af projekter berørt af replanlægningen. Heriblandt også dialog om, hvilke projekter der skal indkaldes til en særskilt godkendelse.
- *19. december 2024:* Energinets replanlægning og det igangværende tilsyn og opfølgingsarbejde behandles på Energistyrelsens halvårslige tilsynsmøde om Energinets netplanlægning d. 19. december 2024. På mødet understreges det, at tilsynet med Energinets generelle anlægspørtfølje er intensiveret, så Energistyrelsen fremover modtager skal modtage kvartalsvise afrapporteringer, og afholder kvartalsmøder om nyeste prognoser for udviklingen i Energinets anlægspørtfølje. Dette beskrives nærmere i ovennævnte princippapir udarbejdet, som skal danne rammen for det skærpede tilsyn.
- *Ultimo januar 2025:* Energinet indsender uddybende oplysninger om en række projekter til Energistyrelsen.
- *11. februar 2025:* Energistyrelsen meddeler Energinet, hvilke projekter der vurderes at kræve en særskilt § 4 godkendelse. Afstemt med Departementet beder Energistyrelsen desuden om en konsolideret afrapportering om den samlede anlægspørtfølje der er berørt af replanlægningen.
- *20. marts 2025:* Energinet fremsender udkast til afrapportering for Q4 2024 til Energistyrelsen, jf. ny praksis for kvartalsvis afrapportering aftalt fra tilsynsmødet i december 2024. Tilsynet med den første kvartalsvise afrapportering er ikke færdigbehandlet.
- *25. marts 2025* – Energinet sender de første tillægsansøgning fra et af projekterne, der er udvalgt til fornyet godkendelse ifm. replanlægningen

I andet kvartal 2025 forventes Energinet at fortsætte arbejdet med tillægsansøgninger og konsolideret afrapportering, så ENS kan lave en afrunding på tilsynet af replanlægning som helhed. To af projekterne, der er indkaldt til en fornyet godkendelse, er projekter, der tidligere har været forelagt KEF-udvalget. KEF-udvalget vil derfor blive orienteret om ændringerne i de to projekter, samt forelagt yderligere et projekt, der ikke tidligere har været forelagt KEF-udvalget, men som i ændringerne vil overstige et budget på 1 mia. kr., hvilket er grænsen for forelæggelse for udvalget.

Det skærpede tilsyn fortsætter løbende, som beskrevet overfor med kvartalsvise opfølgninger, men ENS forventer at afslutte den specifikke tilsynsopfølgning med



Energistyrelsen

replanlægningen inden sommer 2025. Som led heri laver Energinet en konsolideret afrunding med afsæt i de projektspecifikke prognoser (projektliste) som Energistyrelsen fik fremsendt i november. Det konsoliderede resultat forventes at bestå af et notat om forsinkelser og fordyrelser og § 4-tillægsansøgninger (til projekter udvalgt af ENS pba. ovenstående liste). Notat vil efter konsolidering i ENS oversendes til departementet.