



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
05-02-2025

J nr. 2024 - 4237

Akt-id 588828

Svar på KEF alm. del – spm. 140

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 3. februar 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 140, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dina Raabjerg (KF).

Spørgsmål 140

Vil ministeren redegøre for den meget korte proces, hvor udvalget kun har fået en uge til at behandle forelæggelsen fra ministeren, som vedrører en meget voldsom prisstigning fra 200 mio. kr. til over 2 mia. kr. for etablering af AC-station Lindehøj og oplyse, hvad der ligger til grund for, at det skal gå så hurtigt, jf. KEF alm. del – bilag 145?

Svar

Processen for KEF-udvalgets behandling af Energinets tillæg til § 4-tilladelsen er kortere en almindelig praksis, da Energinet allerede har haft projektet i udbud og skal underskrive kontrakt med en leverandør d. 10. februar. Energinet skal have modtaget § 4-tilladelsen, inden kontrakterne kan underskrives.

Station Lindehøj (tidl. Solhøj) var oprindeligt en del af Energinets § 4-tilladelse til at etablere Energiø Bornholms elinfrastruktur, som blev givet i 2022. Siden da har Energinet haft dele af elinfrastrukturen, herunder station Lindehøj i udbud. I udbudsprocessen modtog Energinet tilbud med priser, der betød, at anlægsbudgettet for Energiø Bornholm ville blive væsentligt øget. Derfor indsendte Energinet i november 2024 et tillæg til den oprindelige § 4-tilladelse bl.a. for at få godkendt et øget anlægsbudget, inden Energinet kunne underskrive kontrakter på kabler og converter-stationer senest 3. februar 2025, hvor udbuddets vedståelsesfrist udløber. Da forudsætningerne for, at Energinet kan underskrive kontrakter på udstyr til Energiø Bornholm, ikke er opfyldt, skal AC-station Lindehøj nu ikke længere etableres som led i og parallelt med Energiø Bornholm.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Energinet vurderer imidlertid, at station Lindehøj fortsat er relevant for at forstærke og øge kapaciteten af elnettet mellem hovedstaden og resten af Sjælland, Lolland og Falster. Energinet sendte derfor d. 30. januar en tillægsansøgning om etablering af AC-station Lindehøj, som jeg er i gang med at behandle.

Hvis Energinet ikke underskriver kontrakterne nu, kan station Lindehøj udskydes i ét år, uden at det påvirker andre kommende netudbygningsprojekter på Sjælland, Lolland og Falster. Det er ikke Energinets forventning, at et genudbud af station Lindehøj i nuværende koncept vil føre til lavere priser, da markedspriserne forventes at være på samme eller højere niveau i fremtiden. Samtidig er der en risiko for, at der ikke er tilgængelige leverandører på et senere tidspunkt.

Ændringer i teknisk koncept eller stationens størrelse forventes at udskyde station Lindehøj med minimum to til tre år, hvilket vil føre til forsinkelser af de efterfølgende projekter. Det er derfor min vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at behandle Energinets ansøgning inden d. 10. februar 2025.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard