



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Ministeren

Dato  
11-04-2025

J nr. 2025 - 1786

Akt-id 609111

### Svar på KEF alm. del – spm. 179

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 14. marts 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 179, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dina Raabjerg (KF).

#### Spørgsmål 179

Vil ministeren oplyse, hvad status er på implementering af de anbefalinger, som NEKST-arbejdsgruppen for mere VE på land og hurtigere udbygning af elnettet sidste år udarbejdede om nettilslutning? Vil ministeren konkret oplyse, hvilke anbefalinger som er implementeret og har ført til ændringer for nettilslutning og netudbygning?

#### Svar

Regeringen nedsatte i november 2023 NEKST-arbejdsgruppen *Hurtigere udbygning af elnettet* (NEKST-elnet), der skulle identificere og fjerne barrierer for at sikre en hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet. Arbejdsgruppen offentliggjorde sine første anbefalinger i august 2024 og de samlede anbefalinger i december 2024.

Ligeledes indeholder afrapporteringen fra NEKST-arbejdsgruppen *Mere sol og vind på land*, to anbefalinger, der direkte vedrører nettilslutning.

Der blev fulgt op på flere af de første delanbefalinger fra NEKST-elnet fra august 2024 med *Aftale om hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet* (regeringen, SF, LA, KF, EL, DF, RV) af december 2024, hvor der var politisk enighed om at gøre fire af delanbefalingerne til virkelighed. Det drejer sig blandt andet om at sidestille elinfrastruktur med andre infrastrukturprojekter, når det kommer til regler for ekspropriation, hvilket er under implementering, *jf. tabel 1*. Der forventes fremsat lovforslag, der sikrer de nødvendige hjemler i efteråret 2025.

Det andet element i den politiske aftale af december 2024 var udpegning af de tre første fremskyndelsesområder til elinfrastruktur. Med dette følges op en anbefaling fra NEKST-arbejdsgruppen *Mere sol og vind på land*.

Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Rammerne for fremskyndelsesområderne blev fastlagt i lovforslag om ændring af VE-loven, der blev fremsat i april 2024 og skal sikre enklere og hurtigere tilladelsesprocesser for store udvalgte elinfrastrukturprojekter. Implementering af de tre konkrete fremskyndelsesområder sker i bekendtgørelse, som har været i høring og forventes at træde i kraft i maj 2025.

En oversigt over alle anbefalinger fra NEKST-arbejdsgruppen *Hurtigere udbygning af elnettet* fra august og december 2024, samt de to anbefalinger fra NEKST-arbejdsgruppen *Mere sol og vind på land* fra februar 2024, der direkte vedrører nettilslutning, fremgår af tabel 1 nedenfor.

<b>Tabel 1</b> <b>NEKST-anbefalinger fra arbejdsgrupperne <i>Mere sol og vind på land</i> (om nettilslutning) og <i>Hurtigere udbygning af elnettet</i></b>		
<b>Barriere</b>	<b>NEKST-anbefaling</b>	<b>Status</b>
<u>VE på land (februar 2024)</u>		
4: Nye muligheder fra EU og større myndighedskompetencer	4.2: Udpegning af fremskyndelsesområder for VE og el-infrastruktur via VEIII-direktivet	Under implementering  Fsva. elinfrastruktur blev tre fremskyndelsesområder besluttet med aftale om <i>Hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet</i> .  Bekendtgørelse med regler for udpegning af fremskyndelsesområder for både VE og elinfrastruktur har været i offentlig høring.
	4.3: Prioritering mellem VE-projekter i myndighedsbehandlingen	Under afklaring
<u>Hurtigere udbygning af elnettet (august og december 2024)</u>		
1: Strømlining og afkortning af processer	1) Samtænk afgørelser efter miljøvurderingsloven mhp. koordineret behandling	Under afklaring
	2) Optimér sagsbehandlingen ved underboringer af jernbaner	Under afklaring
	3) Skab fast track for velkendte netudbygningsprojekter (netselskab)	Under afklaring
	4) Skab ensartede processer og klare rammer for jordhåndtering på tværs af myndigheder	Under afklaring
	5) Ligestil muligheder for ekspropriation svarende til offentlige infrastrukturprojekter	Under implementering



		Besluttet med aftale om <i>Hurtigere og mere effektiv udbygning af el-nettet</i>
		Under implementering
	6) Giv hjemmel til ekspropriation til tidlig sikring af erstatningsnatur	Besluttet med aftale om <i>Hurtigere og mere effektiv udbygning af el-nettet</i>
		Under implementering
	7) Skab hurtigere afklaring for særligt berørte og ensartet klageadgang for alle	Besluttet med aftale om <i>Hurtigere og mere effektiv udbygning af el-nettet</i>
		Under afklaring
	8) Giv støtte til kommuner for at styrke den lokale opbakning til netudbygning	Under afklaring
	9) Hold fokus på klagen, ikke hele sagen	Under afklaring
	10) Giv Danmarks Grønne Arealfond og øvrige ordninger mulighed for at fremme multifunktionel arealanvendelse	Under afklaring
	11) Udarbejd virkemiddelkatalog til forbedring af natur og biodiversitet	Under afklaring
		Under implementering
	12) Etablér opmærksomhedszoner for arealer omkring større transformestationer	Besluttet med aftale om <i>Hurtigere og mere effektiv udbygning af el-nettet</i>
		Under afklaring
	13) Fastlæg rettighedserhvervelse til kabeltracéer	Under afklaring
	14) Fritag jordkabler og stationer for screeningspligt	Under afklaring
	15) Miljødatabase: Sæt krav til datadeling	Under afklaring
	16) Miljødatabase: Skab grundlag for brug af kunstig intelligens	Under afklaring
2: Bedre samarbejde	17) Sikr opdaterede og fyldestgørende forudsætninger for netudbygning	Under afklaring
	18) Udbred gode råd til - og overblik over – processen for nettilslutning	Under afklaring
	19) Opbyg og udbred viden om Energinets nettilslutning af anlæg	Under afklaring
	20) Medtag værdi af hastighed i tilslutninger i den samfundsøkonomiske vurdering	Under afklaring
	21) Sikr arbejdskraft til udbygningen af elnettet gennem partnerskab	Under afklaring
	22) Skab transparens om tilslutningstider (DSO)	Under implementering ( <i>Brancheinitiativ</i> )



	23) Skab transparens om tilslutningstider (TSO)	Under afklaring
	24) Skab overblik over de gennemsnitlige sagsbehandlingstider hos myndighederne og bygherrer	Under afklaring
	25) Gennemfør informationsindsats om elinfrastruktur i kommunal planlægning	Under afklaring
	26) Gennemfør hurtig afklaring af, om tilslutningsprojekter skal håndteres af et netselskab eller Energinet	Under afklaring
	27) Fremskynd indgåelse af nettilslutningsaftale gennem fleksibel betalingsplan	Under afklaring
	28) Accelerér afprøvning af fleksibilitetsløsninger via forsknings- og udviklingspuljer	Under afklaring
	29) Giv bedre muligheder for at godkende tarifmetoder, der skal bruges på forsøgsbasis og til pilotprojekter	Under afklaring
	30) Udnyt eksisterende elnet bedre gennem udvikling af netprodukter og incitamentsskabende tariffer (implicit fleksibilitet)	Under afklaring
3: Netaflastning	31) Styrk den markedsbaserede anskaffelse af fleksibilitet (eksplicit fleksibilitet)	Under afklaring
	32) Fremskynd implementering af et fleksibilitetsmarked til elnettet (fleksibilitetsanalyse af 2024)	Under afklaring
	33) Sæt mere fart i brug af data og digitalisering til styring af elnettet (Forsyningsdigitaliseringsprogrammet)	Under implementering i regi af Forsyningsdigitaliseringsprogrammet
	34) Gennemfør vejledningsindsats for batterier ifm. VE-anlæg i landzoner	Under implementering af Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Med venlig hilsen

Lars Aagaard